

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和05年09月15日

計画の名称	高島市都市公園の長寿命化と安全・安心できる公園の整備（防災・安全）													
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	高島市													
計画の目標	高島市は、高島市総合計画の下、住環境の向上のため、身近な公園・緑地の整備を目指しています。特に都市公園は、地域住民の憩いの場や世代間の交流、子ども達の遊び場などとして、多くの市民に親しまれてきました。 しかしながら、開設以来20年を経過する公園が8割以上を占め、施設の老朽化に伴う安全性が課題となっています。このため、老朽化した都市公園施設の安全性を確認するとともに、効率的な維管理を目的に長寿命化計画を策定し、市民の安全を確保し、安心して利用できる公園づくりを目指します。また、公園施設に係るトータルコストの低減を図りながら、公園施設長寿命化対策を推進します。 高島市は上記のとおり、老朽化した都市公園が数多く存在しています。そのような都市公園の安全性を確保するため、長寿命化計画策定調査を実施します。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		403	A	403	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	・施設を有する公園について公園施設長寿命化計画に従い都市公園施設の再整備および遊具の更新をおこないます。 整備計画の対象となっている施設のうち健全化した施設数の割合			
		0%	81%	100%
2	長寿命化計画について、策定および変更を実施した公園の割合を向上させる。 新たに長寿命化計画の策定・変更をした公園数/長寿命化計画の策定・変更が必要な公園数			
		0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高島市	直接	高島市	-	-	高島市公園施設長寿命化 対策支援事業	遊戯施設等の改築・更新 12 9施設	高島市	■	■	■	■	■	394		策定済
	A12-002	公園	一般	高島市	直接	高島市	-	-	高島市公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設等調査 17ヶ所	高島市					■	9		策定済
											小計						403		
											合計						403		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

高島市都市政策課にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和5年9月中

公表の方法

高島市ホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 効率的な都市公園の維持管理ができるよう、市内の都市公園17公園に長寿命化計画を策定した。
- ・ 老朽化した公園施設を更新することで、公園利用者の安全確保ができるようになった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

- ・ 遊戯施設等の更新により安全に都市公園が利用できるようになり、利用者が増加し、地域の賑わいの創出に貢献した。

○ 特記事項（今後の方針等）

本事業にて策定した長寿命化計画に基づき、引き続き公園施設の改修等を行う。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	