

市内小中学校空調設備設置事業について

地域	学校名	対象教室数	H28年度末 整備済数	H28年度末 未整備数	H28年度末 整備率	H29年度末 整備率(予定)	備 考
マキノ	マキノ東小学校	14	0	14	0%	100%	平成29年度整備予定
	マキノ西小学校	17	0	17	0%	100%	
	マキノ南小学校	14	0	14	0%	100%	
	マキノ中学校	18	18	0	100%	100%	平成26年度整備済
今 津	今津東小学校	29	29	0	100%	100%	現在整備中で平成28年度内に完了
	今津北小学校	15	15	0	100%	100%	現在整備中で平成28年度内に完了
	今津中学校	38	37	1	97.37%	100%	補助事業により昭和51年度から37室について整備済 技術室1室は平成29年度に整備予定
朽 木	朽木東小学校	14	14	0	100%	100%	平成26年度整備済
	朽木西小学校	7	7	0	100%	100%	現在整備中で平成28年度内に完了
	朽木中学校	16	16	0	100%	100%	平成26年度整備済
安曇川	安曇小学校	26	26	0	100%	100%	平成26年度整備済
	青柳小学校	25	25	0	100%	100%	平成26年度整備済
	本庄小学校	15	15	0	100%	100%	平成26年度整備済
	安曇川中学校	20	20	0	100%	100%	平成26年度整備済
高 島	高島小学校	19	19	0	100%	100%	平成26年度整備済
	高島中学校	20	20	0	100%	100%	現在整備中で平成28年度内に完了
新 旭	新旭南小学校	25	25	0	100%	100%	平成26年度整備済
	新旭北小学校	24	24	0	100%	100%	現在整備中で平成28年度内に完了
	湖西中学校	33	30	3	90.9%	100%	現在整備中で技術室3室を除き平成28年度内に完了 技術室3室は平成29年度に整備予定
合 計		389	340	49	87.4%	100%	