

市立小学校耐震診断状況および地震補強工事の状況

平成28年4月1日現在

学校名	棟番号	建物区分	構造	階数	建築年月	耐震基準	耐震診断または体力度調査	診断年度	診断結果_Is値 または耐力度 調査点数	補強工事(予 定)年度また は補強不要	補強後の Is値
マキノ東小学校	5-1	校舎	R	3	S46.3	旧基準	耐震診断	H10	0.42	H11	0.94
	5-2	校舎	R	3	S46.8	旧基準	耐震診断	H10	0.42	H11	0.94
	5-3	校舎	R	3	S62.10	新基準					
	9	屋体	R	1	H24.3.2	新基準					
マキノ西小学校	9	校舎	R	3	S60.8	新基準					
	12	屋体	R	2	S61.12	新基準					
マキノ南小学校	10	校舎	R	5	S62.7	新基準					
	9	屋体	R	1	S59.3	新基準					
今津東小学校	1	校舎	R	3	S40.12	旧基準	耐震診断	H09	0.37	H09	0.74
	2	校舎	R	2	S41.6	旧基準	耐震診断	H09	0.55	H10	0.76
	3	校舎	R	1	S41.6	旧基準	耐震診断	H09	1	不要	
	9	校舎	R	3	S54.2	旧基準	耐震診断	H09	0.68	H10	0.71
	13-1	校舎	R	1	S60.12	新基準					
	15	屋体	R	1	H19.9	新基準					
今津北小学校	1-1	校舎	R	3	S44.3	旧基準	耐震診断	H09	0.5	H09	0.82
	1-2	校舎	R	3	S44.7	旧基準	耐震診断	H09	0.5	H09	0.82
	4	校舎	R	3	S59.12	新基準					
	2-1	屋体	S	1	S46.11	旧基準	耐震診断	H11	0.2	H11	0.71
朽木東小学校	1-1	校舎	R	2	S36.3	旧基準	耐震診断	H11	0.3	H11	0.85
	1-2	校舎	R	3	S36.10	旧基準	耐震診断	H11	0.3	H11	0.81
	1-5	校舎	R	2	H16.3	新基準					
	5-1	屋体	R	1	H23.2	新基準					
朽木西小学校	6-1	校舎	R	2	S59.3	新基準					
安曇小学校	12	校舎	R	3	S58.3	新基準					
	14	校舎	R	4	S59.3	新基準					
	17	校舎	R	3	H4.3	新基準					
	15	屋体	R	2	S59.3	新基準					
青柳小学校	2	校舎	R	2	S41.1	旧基準	耐震診断	H12	0.3	H13	0.8
	11-1	校舎	R	3	S60.8	新基準					
	11-2	校舎	R	3	S60.8	新基準					
	11-3	校舎	R	3	S60.8	新基準					
	15	校舎	R	2	S62.12	新基準					
	13	屋体	R	2	S61.12	新基準					
本庄小学校	6-1	校舎	R	3	H1.12	新基準					
	6-2	校舎	R	2	H1.12	新基準					
	7-1	屋体	R	1	H1.12	新基準					
高島小学校	1-1	校舎	R	3	S40.2	旧基準	耐震診断	H09	0.37	H09	0.73
	2	校舎	R	2	S40.10	旧基準	耐震診断	H09	1.06	不要	
	3-1	校舎	R	2	S40.10	旧基準	耐震診断	H09	0.62	H09	0.74
	4	校舎	R	1	S40.10	旧基準	耐震診断	H09	0.81	不要	
	6	校舎	R	1	S55.3	旧基準	耐震診断	H09	1.7	不要	
	7	屋体	R	2	H13.2	新基準					
	7-1	校舎	R	4	S42.1	旧基準	耐震診断	H09	0.32	H11	0.76
新旭南小学校	13-1	校舎	R	2	S54.9	旧基準	耐震診断	H09	0.71	不要	
	16-1	校舎	R	2	H3.1	新基準					
	19	校舎	R	3	H11.3	新基準					
	13-2	屋体	R	2	S54.9	旧基準	耐震診断	H09	0.71	不要	
	13-3	屋体	S	2	H1.8	新基準					
新旭北小学校	6-1	校舎	R	3	S44.3	旧基準	耐震診断	H09	0.38	H09	0.75
	6-2	校舎	R	4	S44.6	旧基準	耐震診断	H09	0.38	H09	0.75
	6-3	校舎	R	3	S59.12	新基準					
	11	校舎	R	3	H11.11	新基準					
	8-1	屋体	R	2	S59.12	新基準					