

新ごみ処理施設整備事業 全体スケジュール案

項目	年度	R4				R5				R6				R7				R8				R9				R10				R11				R12				R13				R14			
	月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7						
用地取得			候補地選定		鑑定評価	用地測量		財産取得議決	所有権移転用地取得(基金)		用地買戻(一般会計)																																		
基本計画						施設整備基本計画			パブコメ R6.2 策定																																				
関連調査						生活環境影響調査								縦覧(1か月)意見書(2週間)説明会																															
											都市マス変更都市計画決定																																		
											デザインコンセプトワークショップ 2回																																		
敷地造成										造成基本設計・実施設計(許認可手続、合意形成)4.3ha					造成工事																														
										地質調査 4か所																																			
事業者選定									附属機関条例改正	施設整備基本設計			事業者選定(総合評価一般競争入札)			契約手続	建設工事 焼却R9.1～R12.6(3年6月)リサ～R14.3(全体5年3月) 運営委託 R12.7～R32.3(19年9月)																												
施設整備																		基本協定仮契約契約議決	実施設計(12か月)		焼却施設建設工事(26か月)						試運転(4か月)																		
																		(DBO方式による一括発注)																											
項目	月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7		
	年度	R4				R5				R6				R7				R8				R9				R10				R11				R12				R13				R14			

R14.4～
供用開始