

新ごみ処理施設整備事業 全体スケジュール案

項目	年度	R4				R5				R6				R7				R8				R9				R10				R11				R12				R13				R14			
	月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7										
用地取得			候補地選定		鑑定 評価	用地測量		財産 取得 議決	所有権 移転 用地取得 (基金)				用地 買戻 (一般 会計)																																
基本計画						施設整備基本計画			パブ コメ R6.2 策定																																				
関連調査						生活環境影響調査				縦覧(1か月) 意見書(2週間) 説明会																																			
										都市マス変更 都市計画決定																																			
										デザインコンセ プトワーク ショップ 2回																																			
敷地造成										造成基本設計・実施設計 (許認可手続、合意形成)4.3ha								造成工事																											
										地質 調査 4か所																																			
事業者選定										附属 機関 条例 改正	施設整備基本設計				事業者選定 (総合評価一般競争入札)				契約 手続	建設工事 焼却R9.1～R12.2(3年2月)リサ～R14.3(全体5年3月) 運営委託 R12.3～R32.3(19年9月)																									
施設整備																						基本協定 仮契約 契約議決	実施設計 (12か月)				焼却施設建設工事(26か月)																		
																						(DBO方式による一括発注)								設計・確認 申請変更	リサイクル施設建設工事(24か月)				R14.4～ 供用開始										
項目	月	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7										
	年度	R4				R5				R6				R7				R8				R9				R10				R11				R12				R13				R14			